ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Construction of Anganavadi Building at Hosabalunagara in ward No 11 Kuvempunagara Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/115/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 16-09-2020.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2020.
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರಲ್ಲಿ Construction of Anganavadi Building at Hosabalunagara in ward No 11 Kuvempunagara Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. GRD Developers and Constructions Prop. Sri. Govardhan. D ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 16-09-2020 ರಿಂದ 15-12-2020 ರವರೆಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಿನಾಂಕ: 10-12-2020 ರಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ/ ನೆಲಸಮಮಾಡಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು (Due to site Dispute), ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2020 ರಿಂದ 03-07-2021 ರವರೆಗೆ 200 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-12-2020 ರಿಂದ 03-07-2021 ರವರೆಗೆ 200 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Construction of Anganavadi Building at Hosabalunagara in ward No 11 Kuvempunagara Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-12-2020 ರಿಂದ 03-07-2021 ರವರೆಗೆ 200 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (BM)